

Bikerevier GmbH, Irchelstrasse 38, 8057 Zürich

**Bikerevier GmbH**  
Irchelstrasse 38  
8057 Zürich

## Werkstattbericht

Kundennummer	8702137	Rechnungsnr.	R-3979
Telefonnummer	044 304 24 83	Belegdatum	18.02.2024
UID	CHE-308.823.840 MWST	Abholtermin	09.02.2024
Auftragsnummer	1082	Unser Zeichen	Claudio Bassin

Mechaniker Claudio Bassin

Werkstattbericht für Norco Fluid 4.1 (2023)

Die Kosten der Revision sind im deklarierten Verkaufspreis inbegriffen!

Art. Nr.	Beschreibung	Menge	Preis	Preis CHF
01-02	Kette demontieren und reinigen Kette demontieren, reinigen im BioCircle Kleinteilereiniger, montieren und ölen.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
01-04	Kette ölen Kette mit Motorex Kettenöl (trocken) behandeln	2 Min	140.00 /Std.	4.67
02-01	Kassette reinigen Kassette demontieren, in BioCircle reinigen und wieder montieren.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
02-05	Schaltwerk reinigen Schaltwerk demontieren, in BioCircle reinigen, wieder montieren und ölen.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
02-06	Schaltzug ersetzen (SRAM) Schalthebel demontieren und öffnen. Neuen Schaltzug einziehen und ablängen.	8 Min	140.00 /Std.	18.67
02-08	Schaltung einstellen (mechanisch) Mechanische Schaltung einstellen.	5 Min	140.00 /Std.	11.67
03-02	Kurbelgarnitur demontieren Kurbelgarnitur demontieren, reinigen, fetten und wieder installieren.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
03-04	Tretlager prüfen Tretlager prüfen, reinigen und fetten	5 Min	140.00 /Std.	11.67
04-02	Rahmenschutzfolie abziehen Hauptrahmen Rahmenschutzfolie am Hauptrahmen abziehen und Kleberrückstände entfernen	20 Min	140.00 /Std.	46.67

04-03	Rahmenschutzfolie abziehen Hinterbau Rahmenschutzfolie am Hinterbau abziehen und Kleberresten entfernen	20 Min	140.00 /Std.	46.67
04-04	Dämpfer ausbauen und Hinterbau kontrollieren Dämpfer ausbauen und geschmeidige Mobilität der Rahmenlager kontrollieren.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
06-01	Bremsscheiben (v&h) ausmessen & reinigen Bremsscheiben prüfen (Messen der Reststärke), Reinigen mit Bremsreiniger	5 Min	140.00 /Std.	11.67
06-02	Bremssättel reinigen (v&h) Bremsbeläge ausbauen. Bremssättel und Kolben reinigen. Bremsbeläge auf Verschleiss prüfen und wieder einbauen.	12 Min	140.00 /Std.	28.00
06-03	Bremsbeläge ersetzen (1x) Alte Bremsbeläge entfernen und neue Bremsbeläge montieren. Kommentar: Bremsbeläge vorne und hinten ersetzt	2 Min	140.00 /Std.	4.67
06-06	Bremsscheibe richten (1x) Bremsscheibe mit Schlag richten	5 Min	140.00 /Std.	11.67
06-08	Bremssättel justieren (v&h) Bremssättel lösen und justieren.	12 Min	140.00 /Std.	28.00
09-01	Drehmomente an Vorbau und Lenker einstellen Drehmomente an Vorbau und Lenker prüfen und einstellen.	5 Min	140.00 /Std.	11.67
09-02	Verlegung Kabel & Züge optimieren Verlegung der Kabel und Züge optimieren und Spiralband montieren	5 Min	140.00 /Std.	11.67
09-03	Lenkergriffe ersetzen Alte Griffe demontieren. Neue Griffe montieren.	5 Min	140.00 /Std.	11.67
05-01	Laufträder reinigen und prüfen Laufträder reinigen. Naben auf Spiel prüfen. Felgen auf Schläge prüfen.	12 Min	140.00 /Std.	28.00
07-03	Steuersatz reinigen und fetten Vorbau, Lenker und Gabel demontieren. Steuersatz ausbauen, reinigen und fetten. Zusammenbauen und Einstellen.	18 Min	140.00 /Std.	42.00
10-01	Gabel prüfen, reinigen und einstellen Funktion der Gabel prüfen. Gabel reinigen und einstellen.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
10-02	Dämpfer prüfen, reinigen und einstellen Funktion des Dämpfers prüfen. Dämpfer reinigen und einstellen.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
08-01	Sattel reinigen und prüfen Sattel Position und Winkel prüfen. Reinigen	5 Min	140.00 /Std.	11.67
08-04	Zug der Sattelstütze ersetzen Sattelstütze entfernen, alten Zug entfernen, neuen Zug einziehen, Stütze montieren und prüfen.	10 Min	140.00 /Std.	23.33

SDG-S2500	SDG Fly Slater Junior Lock-On Griffe/poignées. Black. informationLine_0 – Länge: 115 mm informationLine_1 – Aussendurchmesser: 26 mm informationLine_2	1 Stk.	22.00	22.00
-----------	---	--------	-------	-------

– Gewicht: 110 g pro Paar  
 informationLine\_3  
 – Farbe: Black  
 informationLine\_4

<b>Total</b>			<b>549.35</b>
MwSt. %	MwSt.	Netto	Brutto
Anteil MwSt. 8.10%	41.16	508.19	549.35
<b>Summe</b>	<b>41.16</b>	<b>508.19</b>	<b>549.35</b>